



**PREFEITURA DE  
PIRAPORA DO BOM JESUS**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA: Físico Financeiro

Objeto: **COMPLEXO TURÍSTICO PIRAPORANO**

MUNICÍPIO: PIRAPORA DO BOM JESUS  
Demanda: 063724 ; Processo: ST-PRC-2023-00062-DM

PRAZO PROPOSTO: 180 DIAS  
INÍCIO: 10/01/2024  
FINAL: 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO

DATA BASE: mai/23  
TABELA CDHU 190  
EMISSÃO 08/11/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		TOTAL
			PERÍODO 30 DIAS		PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 90 DIAS		PERÍODO 120 DIAS		PERÍODO 150 DIAS		PERÍODO 180 DIAS		
			Prazo de liberação em até 30 dias após a execução da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS	Prazo de liberação em até 30 dias após a execução da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	Prazo de liberação em até 30 dias após a execução da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS	Prazo de liberação de 30 dias após assinatura do contrato	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	Prazo de liberação em até 30 dias após a execução da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	Prazo de liberação em até 30 dias após a execução da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	
<b>COMPLEXO TURÍSTICO</b>															
1	INICIO, APOIO E DEMOLIÇÕES	m²	90,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		10,00%		100,00%
		R\$	R\$ 22.885,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.542,87		R\$ 25.428,68
2	DRENAGEM E ESCAVAÇÕES	m³	33,00%		33,00%		34,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 4.765,90		R\$ 4.765,90		R\$ 4.910,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.442,12
3	HIDRÁULICA	m²	5,00%		15,00%		30,00%		30,00%		20,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 2.170,46		R\$ 6.511,37		R\$ 13.022,73		R\$ 13.022,73		R\$ 8.681,82		R\$ 0,00		R\$ 43.409,10
4	Elétrica e Iluminação	m³	5,00%		40,00%		55,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 2.368,11		R\$ 18.944,90		R\$ 26.049,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 47.362,26
5	COBERTURA	m²	20,00%		40,00%		40,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 12.777,57		R\$ 25.555,14		R\$ 25.555,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 63.887,85
6	COMBATE A INCENDIO E ACESSIBILIDADE	UND	0,00%		0,00%		0,00%		33,00%		33,00%		34,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.990,20		R\$ 2.990,20		R\$ 3.080,81		R\$ 9.061,20
7	PORTAS, JANELAS e FECHAMENTO	m²	0,00%		0,00%		30,00%		35,00%		35,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.874,75		R\$ 13.853,88		R\$ 13.853,88		R\$ 0,00		R\$ 39.582,51
8	PISOS E REVESTIMENTOS	m²	0,00%		0,00%		50,00%		50,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 13.063,05		R\$ 13.063,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 26.126,10
9	PINTURA GERAL E RESTAURAÇÃO DAS PAREDES	m²	20,00%		0,00%		0,00%		20,00%		30,00%		30,00%		100,00%
		R\$	R\$ 15.246,62		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 15.246,62		R\$ 22.869,92		R\$ 22.869,92		R\$ 76.233,08
10	SUPER ESTRUTURA/ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA/GRADIL	m²	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$	R\$ 30.992,73		R\$ 30.992,73		R\$ 30.992,73		R\$ 30.992,73		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 123.970,90
11	LIMPEZA FINAL	m²	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%		100,00%
		R\$	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.862,30		R\$ 2.862,30
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 91.207,19</b>		<b>R\$ 86.770,03</b>		<b>R\$ 125.467,96</b>		<b>R\$ 89.169,20</b>		<b>R\$ 48.395,82</b>		<b>R\$ 31.355,90</b>		<b>R\$ 472.366,09</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>BDI 19,60%</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 17.876,61</b>		<b>R\$ 17.006,93</b>		<b>R\$ 24.591,72</b>		<b>R\$ 17.477,16</b>		<b>R\$ 9.485,58</b>		<b>R\$ 6.145,76</b>		<b>R\$ 92.583,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 109.083,80</b>		<b>R\$ 103.776,96</b>		<b>R\$ 150.059,68</b>		<b>R\$ 106.646,36</b>		<b>R\$ 57.881,40</b>		<b>R\$ 37.501,66</b>		<b>R\$ 564.949,85</b>

Engº Eduardo Buscati Ferreira dos Santos  
Engenheiro Civil - CREA: 5070367547

Cristiano Veiga Viegas  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Dany Wilian Floresti  
Prefeito Municipal